Protokol o tlakové zkoušce vodovodu / vytápění a zkoušce těsnosti kanalizace

Vzor stavbadenik.cz · ke stažení zdarma · ČSN 75 5409, ČSN EN 806-4, ČSN 75 6760, ČSN EN 1610, § 232 odst. 2 písm. e) SZ

Číslo protokolu a datum provedení zkoušky	
Stavba (název, adresa, parcelní č., k. ú.)	
Objednatel (stavebník) a zhotovitel montáže TZB (firma, IČO, odpovědný montér)	
Zkoušená část rozvodu (podlaží, větev, stoupačka, úsek šachta–šachta)	
Materiál potrubí, dimenze (DN / dimenze v mm), celková délka zkoušeného úseku (m)	
Zkušební médium (pitná voda / vzduch / inertní plyn) a teplota okolí / vody (°C)	
Použité měřicí přístroje (manometr / tlakoměr — výrobní č., rozsah, třída přesnosti, platnost kalibrace)	

1. Tlaková zkouška vnitřního vodovodu / otopné soustavy (ČSN 75 5409, ČSN EN 806-4, ČSN 06 0310)

Nejvyšší provozní tlak soustavy PN / MDP (MPa / bar)	
Zkušební přetlak p_zk (MPa / bar — obvykle 1,5 × PN, min. 0,6 MPa u otopných soustav)	
Čas natlakování a doba ustálení potrubí (min)	
Počáteční tlak v čase T_0 (bar) a konečný tlak na konci zkoušky T_k (bar)	
Tlakový pokles Δp (bar) a vizuální kontrola všech spojů a armatur (bez průsaků a deformací)	

2. Zkouška těsnosti vnitřní a venkovní kanalizace (ČSN 75 6760, ČSN EN 1610)

Metoda zkoušky (vodou W / vzduchem L) a zkušební tlak / výška vodního sloupce (kPa / m v. sl.)	
Doba trvání zkoušky (min) a zjištěný úbytek tlaku nebo dolévané množství vody (l / l·m⁻²)	
Dovolený úbytek dle normy a vizuální kontrola hrdlových spojů a čistících kusů	

3. Celkové vyhodnocení a souhlas se zakrytím rozvodů (§ 2626 OZ)

Výsledek zkoušky (VYHOVUJE — povoleno zakrytí konstrukce / NEVYHOVUJE — nutná oprava a opakovaná zkouška)	
Číslo zápisu ve stavebním deníku a počet připojených fotografií (manometr + trasy rozvodů před zakrytím)	

_____	_____	_____
Zhotovitel montáže (zkoušku provedl)	Technický dozor stavebníka (TDS)	Stavbyvedoucí / Objednatel

Vzor zdarma ze stavbadenik.cz/vzory/zkouska-tesnosti-a-tlakova-zkouska. Orientační vzor, nenahrazuje projektovou dokumentaci ani příslušné ČSN.